

(土木部・都市部・水道部)

工 事 関 係 概 要 書

(令和 8年 8月15日 現在)

* 6月議会に提出した工事で、令和 8年 8月15日までに完了した工事については省略してあります。

令和 8年 9月定例議会(建設水道常任委員会)提出

建設水道常任委員会 様

工事関係概要(2,000千円以上)は、以下のとおりです。(9月議会提出)

令和 8年 8月15日 現在

課 名	工 事 名	工事箇所	工 事 概 要	金 額 (千円)	着 工 年 月 日 完成予定年月日	請 負 業 者 名	進 捗 率 %
土木課	道路改良工事(赤荻地内線) (ゼロ市債)	赤荻地先	工事延長 100m	46,075	R8.3.11	(株)国井組	95%
			土工一式、ブロック積工一式、舗装工一式		R8.8.31		
〃	道路改良工事(西三里塚大清水線) (ゼロ市債)	畑ヶ田地先	工事延長 229.7m	59,400	R8.3.11	(株)小高興業	50%
			土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式		R8.10.9		
〃	道路改良工事(水の上新田線) (ゼロ市債)	川上地先	工事延長 130m	25,797	R8.3.24	島田建設(株)	95%
			土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式		R8.8.28		
〃	道路改良工事(十余三新田線) (ゼロ市債)	新田地先	工事延長 225.4m	61,600	R8.3.25	大徳産業(株)	90%
			土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式		R8.9.30		
〃	道路改良工事(吉岡前林線2工区)	一坪田地先	工事延長 220.0m	43,430	R8.7.17	(株)シーテック	5%
			道路土工一式、盛土工一式、舗装工一式、排水構造物工一式、		R9.1.29		
〃	道路改良工事(村田峯崎線)	堀籠地先	工事延長 188.6m	39,981	R8.8.14	(有)大川組	5%
			土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式		R9.3.12		
〃	排水整備工事(水の上2号線) (ゼロ市債)	水の上地先	工事延長 231.2m	24,070	R8.3.24	島田建設(株)	90%
			土工一式、管きょ工一式、舗装工一式		R8.9.11		
〃	急傾斜地崩壊対策工事(仲町2)	仲町地先	法面整備面積 792m ³	106,150	R8.3.11	(株)小高興業	15%
			土工一式、法面工一式、擁壁工一式		R9.2.12		
〃	急傾斜地崩壊対策工事(荒海2)	荒海地先	法面整備面積 560m ³	72,600	R8.7.22	大徳産業(株)	5%
			土工一式、法面工一式		R9.3.12		
〃	急傾斜地崩壊対策工事(八代2)	八代地先	工事延長 21.5m	51,700	R8.7.22	(株)小高興業	5%
			防護柵工一式、伐採工一式		R9.1.29		
道路管理課	橋梁修繕工事 (大山1号橋・大山2号橋)	小菅地先	工事延長 大山1号橋 L=96m 大山2号橋 L=48m	410,348	R6.9.27	東邦建設(株)	80%
			支取替工一式、断面修復工一式、橋面塗装工一式		R9.3.26		
〃	エレベーター・エスカレーター修繕工事 (京成成田駅東口)	花崎町地先	エレベーター1号機 部品交換 1台	6,828	R8.6.16	三菱電機ビルソリューションズ(株)	10%
			エスカレーターE・F号機 部品交換 各1台		R9.1.29		
下水道課	根木名川雨水1号幹線築造工事 (不動ヶ岡)その2	不動ヶ岡地先	工事延長 391m	385,000	R7.10.8	(株)小高興業	85%
			ボックス布設工 一式 他		R8.10.2		

課 名	工 事 名	工事箇所	工 事 概 要	金 額 (千円)	着 工 年 月 日 完成予定年月日	請 負 業 者 名	進 捗 率 %
工務課	並木町配水場改修工事 (場内整備工事)	並木町地先	場内整備:1式 道路改良:1式	126,028	R7.7.8 R8.10.30	(株)大松建設	55%
〃	水道事業管路耐震化工事 (並木町1工区)	並木町地先	導水管DIP-GXφ150~200mm L=432.9m 配水管DIP-GXφ75~200・HPPEφ100mm L=446.0m	148,500	R7.8.19 R8.10.31	関東機工建設(株)	80%
〃	水道事業管路耐震化工事 (並木町2工区)	並木町地先	導水管DIP-GXφ150 L=443.6m 配水管DIP-GXφ75~200mm・HPPEφ100mm L=509.6m	187,000	R8.3.25 R9.3.10	大徳産業(株)	35%
〃	水道事業管路布設工事(本三里塚・三 里塚光ヶ丘)(ゼロ市債)	本三里塚・三里塚光ヶ丘	導水管DIP-GXφ250mm L=1269.3m 配水管DIP-GXφ150mm L=102.3m、φ300mm L=1128.6m	247,500	R8.3.25 R9.3.10	関東機工建設(株)	40%
〃	水道事業管路耐震化工事(宗吾2丁 目・台方)(ゼロ市債)	宗吾2丁目・台方地先	配水管DIP-GXφ75~200mm L=861.2m 配水管HPPEφ50mm L=3.8m	145,200	R8.3.25 R9.2.25	(株)小高興業	45%
〃	簡易水道事業吸着ポンプ更新工事(伊 能浄水場)	伊能地先	1号吸着ポンプ更新 1台	11,650	R8.7.3 R9.2.26	環境テクノス(株)	10%
〃	簡易水道事業アルカリ剤注入後Ph計 更新工事(伊能浄水場)	伊能地先	アルカリ剤注入後pH計更新 1台	7,040	R8.7.3 R9.3.12	環境テクノス(株)	10%
〃	簡易水道事業計装盤改良工事(伊能 浄水場)	伊能地先	ワンループコントローラ更新 1組 マニュアルユニット更新 3組	14,300	R8.7.17 R9.3.12	環境テクノス(株)	10%
〃	水道事業配水ポンプ盤改良工事(久住 配水場)	久住3丁目地先	正弦波インバーター及び周辺機器更新 1式	36,592	R8.7.17 R9.3.12	福井電機(株)	10%
〃	水道事業簡易監視装置増設工事(野 毛平配水場)	野毛平地先	計装盤機能増設 1式 簡易監視装置取込み 1式	5,106	R8.7.17 R8.1.29	福井電機(株)	10%
〃	水道事業受水残留塩素計更新工事 (久住配水場)	久住4丁目地先	残留塩素計更新 1台	5,696	R8.8.14 R9.3.12	福井電機(株)	5%