

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	—	—
中学校	—	—
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

三里塚小学校他9校の屋内運動場等落下防止対策事業については、計画どおり実施することができた。なお、本整備計画の完了をもって、すべての小中学校の屋内運動場等落下防止対策事業が完了した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

向台小学校の大規模改造(障害)、吾妻小学校他2校の大規模改造(老朽)、豊住小学校他1校の大規模改造(法令等)、加良部小学校の大規模改造(空調)事業については計画どおりに実施することができたが、豊住小学校の大規模改造(障害)事業については、設計業務委託業者の業務履行不能により、業務委託契約解除を行ったため、計画年度内に実施不能となった。今後は再度計画を立直し、事業を進める予定である。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後に成田市教育委員会学校施設課にて事後評価を行った。その結果を、本市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本整備計画に計画していた事業について、概ね計画どおりに実施できたが、一部の事業について実施することができなかった。次年度以降の整備計画に再度反映し、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 成田市公立学校等施設整備計画

都道府県名	千葉県
市町村名	成田市

2 計画作成主体 成田市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことがある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
向台小学校	③		大規模改造(障害)	屋		○	平成28年8月31日				
吾妻小学校	③		大規模改造(老朽)	校		○	平成28年2月18日		追加	平成27年6月2日	平成27年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
吾妻中学校	③		大規模改造(老朽)	校		○	平成28年3月18日		追加	平成27年6月15日	平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
新山小学校	③		大規模改造(老朽)	校		○	平成28年3月17日		追加	平成27年6月15日	
三里塚小学校	①		防災機能強化	屋		○	平成27年10月2日				
本城小学校	①		防災機能強化	屋		○	平成28年7月20日				
美郷台小学校	①		防災機能強化	校		○	平成28年1月27日				
桜田小学校	①		防災機能強化	屋		○	平成27年10月15日				
前林小学校	①		防災機能強化	屋		○	平成27年10月27日				
遠山中学校	①		防災機能強化	屋		○	平成28年1月20日				
西中学校	①		防災機能強化	屋		○	平成28年11月4日				
下総中学校	①		防災機能強化	校		○	平成27年10月2日				
大栄中学校	①		防災機能強化	屋		○	平成28年2月19日				
公津の杜中学校	①		防災機能強化	屋		○	平成28年3月10日				
豊住小学校	③		大規模改造(障害)	屋		×		設計業務委託業者の業務履行不能により、業務委託契約解除を行ったため、計画年度内に実施不能となった。今後は再度計画を立直し、事業を進める予定である。	追加	平成28年2月17日	
豊住小学校	③		大規模改造(法令等)	屋		○	平成28年11月11日		追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
加良部小学校	③		大規模改造(空調)	校		○	平成29年1月27日		追加	平成28年2月17日	
新山小学校	③		大規模改造(老朽)	校		○	平成29年3月15日		追加	平成28年2月17日	
吾妻中学校	③		大規模改造(老朽)	校		○	平成29年3月3日		追加	平成28年2月17日	
玉造中学校	③		大規模改造(法令等)	校		○	平成28年11月7日		追加・変更	平成28年2月19日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加し、平成28年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い事業費の変更を行った。