

大栄地区小中一体型校舎新築工事実施設計等の状況について

平成27年度（実施）

1. 大栄地区小中一体型校舎新築工事実施設計業務委託（継続中）

工 期 平成27年6月19日～平成29年3月31日

敷地面積 約57,800㎡

建物概要 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上3階建て
延べ床面積 約14,500㎡

2. 大栄地区小中一体型校舎建設に伴う地質調査業務委託

工 期 平成27年11月13日～平成28年3月31日

調査概要 ボーリング調査 13箇所

3. 大栄地区小中一体型校舎建設に伴うプール解体工事

工 期 平成27年12月4日～平成28年3月11日

工事概要 大栄中学校プール解体撤去

平成28年度（予定）

1. 大栄地区小中一体型校舎建設に伴う道路整備事業

工事概要 敷地に面する市道馬洗鹿股線の道路拡幅（9.5メートル）
敷地北側の道路拡幅（9.5メートル）

2. 準備工事

工事概要 仮設テニスコートの整備
仮設駐車場の整備

3. 市道伊能吉岡線の整備（道路部局により実施予定）

工事概要 舗装工事（約300メートル）

大栄地区小中一体型校舎建設事業（平成28年度実施計画）

別図

