

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年3月31日 成田市教育委員会学校施設課にて評価

(2) 評価の方法

成田市教育委員会学校施設課内にて目標の達成状況を確認し、今後の整備方針を立てる。

4. 総合的な所見

概ねほとんどの事業が完了できたが、中台中学校の大規模改造(トイレ)事業については入札不調により、完了できなかったため、改めて計画を立て直し、早期の整備を進める。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

豊住小学校の大規模改造(老朽)について計画的に完了できた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

美郷台小学校の防災機能強化について計画的に完了できた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成小学校について水たまりが発生していたグラウンドを改修し、グラウンド環境を向上させた。豊住小学校及び久住中学校に太陽光発電設備を導入し、災害時の電源確保となることや省エネ、環境教育の向上を図ることができた。遠山小学校、加良部小学校、公津の杜小学校、成田中学校、遠山中学校及び玉造中学校についてトイレの洋式化工事を行い、トイレ環境の向上を図ることができたが、中台中学校については入札不調により、事業完了できなかった。今後早期に改修できるよう、計画を立て直す。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

向台小学校、玉造小学校、神宮寺小学校、平成小学校、成田中学校、中台中学校、玉造中学校について防火シャッターの改修を行い、玉造中学校校舎の外壁に含有しているアスベスト除去を実施し、安全性を確保して事業を完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
遠山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.8～H30.1	H30.1.15		
加良部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.5～H29.9	H29.9.14		
平成小学校	(4)	09	屋外教育環境	-		H28.12～H29.3	H29.3.17		
公津の杜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.6～H29.10	H29.10.16		
久住中学校	(4)	37	太陽光発電等	-		H29.3～H30.3	H30.3.12		
豊住小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.6～H30.3	H30.3.7		
豊住小学校	(4)	37	太陽光発電等	-		H29.6～H30.3	H30.3.7		
向台小学校	(5)	07	大規模改造(法令等)	校		H29.12～H30.3	H30.3.14		
玉造小学校	(5)	07	大規模改造(法令等)	校		H29.12～H30.3	H30.3.14		
神宮寺小学校	(5)	07	大規模改造(法令等)	校		H29.12～H30.3	H30.3.14		
平成小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		H29.10～H30.2	H30.2.19		
平成小学校	(5)	07	大規模改造(法令等)	校		H29.12～H30.3	H30.3.14		
美郷台小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H29.6～H29.9	H29.9.29		
成田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.10～H30.2	H30.2.19		
成田中学校	(5)	07	大規模改造(法令等)	校		H30.1～H30.3	H30.3.12		
遠山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.10～H30.2	H30.2.19		
中台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校				入札不調により完了不能	
中台中学校	(5)	07	大規模改造(法令等)	校		H29.11～H30.2	H30.2.28		
玉造中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.10～H30.2	H30.2.19		
玉造中学校	(5)	07	大規模改造(法令等)	校		H29.6～H30.2	H30.2.28		
下総中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H29.6～H29.11	H29.11.30		

再検討し、早期に改修できるよう計画中