

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和2年3月31日 成田市教育委員会学校施設課にて評価

#### (2) 評価の方法

成田市教育委員会学校施設課内にて目標の達成状況を確認し、今後の整備方針を立てる

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造(老朽)事業について、計画のとおり橋賀台小学校(西棟)について実施した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

障がい者用トイレの設置などバリアフリー化が完了していない成田小学校(屋内運動場)に、多目的トイレの整備を実施した。  
玉造中学校校舎外壁のアスベスト除去を行い、法令に適合させ、安全・安心な教育環境を確保した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中台中学校のトイレ洋式化を実施し、教育環境の質的向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称          | 目標  | 事業区分 | 整備方針             |      |      |                  | 事業完了年月日  | (実施しなかった場合)<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設の<br>とりこわし時期を明記) |
|-----------------|-----|------|------------------|------|------|------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|
|                 |     |      | 事業単位             | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |          |                                |                                  |
| 成田小学校           | (4) | 07   | 大規模改造(障害)        | 屋    | -    | R1.12～R2.3       | R2.3.31  |                                |                                  |
| 玉造中学校           | (3) | 07   | 大規模改造(法令等)       | 屋    | -    | R1.10～R2.3       | R1.12.12 |                                |                                  |
| 橋賀台小学校          | (1) | 06   | 大規模改造(老朽)        | 校    | R    | R1.6～R2.3        | R2.3.16  |                                |                                  |
| 中台中学校           | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)       | 校    | -    | R1.6～R2.3        | R1.11.14 |                                |                                  |
| 中台中学校           | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)       | 屋    | -    | R1.6～R2.3        | R1.11.14 |                                |                                  |
| 大栄地区統合小・中学校(仮称) | (5) | 33   | 中学校武道場(新築)柔・剣道場等 | 屋    | R    | R1.6～R2.3        | -        | 事業見直しによる取りやめ                   |                                  |
| 遠山小学校           | (3) | 07   | 大規模改造(法令等)       | 校    | -    | R2.2～R2.3        | -        | R2年度に繰越し                       |                                  |
| 三里塚小学校          | (4) | 37   | 太陽光発電等           | -    | -    | R2.2～R2.3        | -        | R2年度に繰越し                       |                                  |
| 三里塚小学校          | (1) | 06   | 大規模改造(老朽)        | 校    | R    | R2.2～R2.3        | -        | R2年度に繰越し                       |                                  |
| 豊住小学校           | (4) | 07   | 大規模改造(障害)        | 屋    | -    | R2.2～R2.3        | -        | R2年度に繰越し                       |                                  |
| 成田中学校           | (4) | 07   | 大規模改造(空調)        | 校    | -    | R2.2～R2.3        | -        | R2年度に繰越し                       |                                  |
| 西中学校            | (4) | 07   | 大規模改造(空調)        | 校    | -    | R2.2～R2.3        | -        | R2年度に繰越し                       |                                  |
| 中台中学校           | (4) | 07   | 大規模改造(空調)        | 校    | -    | R2.2～R2.3        | -        | R2年度に繰越し                       |                                  |
| 吾妻中学校           | (4) | 07   | 大規模改造(空調)        | 校    | -    | R2.2～R2.3        | -        | R2年度に繰越し                       |                                  |
| 玉造中学校           | (4) | 07   | 大規模改造(空調)        | 校    | -    | R2.2～R2.3        | -        | R2年度に繰越し                       |                                  |
| 公津の杜中学校         | (4) | 07   | 大規模改造(空調)        | 校    | -    | R2.2～R2.3        | -        | R2年度に繰越し                       |                                  |