(様式1)

成 教 施 第 608 号

令 和 6 年 11 月 15 日

文部科学大臣 殿

成田市長 小 泉 一 成

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

2. 計画期間

平成31年度～平成31年度（1年間）

（担当）

成田市教育委員会学校施設課

住所：千葉県成田市花崎町760

電話：0476-20-1585

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年3月31日 成田市教育委員会学校施設課にて評価

(2) 評価の方法

成田市教育委員会学校施設課内にて目標の達成状況を確認し、今後の整備方針を立てる

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造(老朽)事業について、計画のとおり橋賀台小学校(西棟)について実施した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

障がい者用トイレの設置などバリアフリー化が完了していない成田小学校(屋内運動場)に、多目的トイレの整備を実施した。
玉造中学校校舎外壁のアスベスト除去を行い、法令に適合させ、安全・安心な教育環境を確保した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中台中学校のトイレ洋式化を実施し、教育環境の質的向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
成田小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋	-	R1.12～R2.3	R2.3.31		
玉造中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	屋	-	R1.10～R2.3	R1.12.12		
橋賀台小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.3	R2.3.16		
中台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R2.3	R1.11.14		
中台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.6～R2.3	R1.11.14		
大栄地区統合小・中学校(仮称)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	屋	R	R1.6～R2.3	-	事業見直しによる取りやめ	
遠山小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.2～R2.3	-	R2年度に繰越し	
三里塚小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	R2.2～R2.3	-	R2年度に繰越し	
三里塚小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.2～R2.3	-	R2年度に繰越し	
豊住小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋	-	R2.2～R2.3	-	R2年度に繰越し	
成田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	-	R2年度に繰越し	
西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	-	R2年度に繰越し	
中台中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	-	R2年度に繰越し	
吾妻中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	-	R2年度に繰越し	
玉造中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	-	R2年度に繰越し	
公津の杜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	-	R2年度に繰越し	