

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年3月31日 成田市教育委員会学校施設課にて評価

(2) 評価の方法

成田市教育委員会学校施設課内にて目標の達成状況を確認し、今後の整備方針を立てる

4. 総合的な所見

概ね計画通りに事業を完了できたが、遠山小学校、玉造中学校の大規模改造(トイレ)事業については入札不調により、完了できなかったため、改めて計画を立て直し、早期の整備を進める。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

建物の耐久性を高め、長寿命化を図るため、中台小学校及び玉造小学校の長寿命化改良工事を実施した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

屋外教育環境の向上を図るため、大栄みらい学園の多目的グラウンドとテニスコートを整備した。環境教育への活用を図るため、中台小学校、玉造小学校に太陽光発電設備及び蓄電池を整備した。
配慮が必要な児童が支障なく安全かつ円滑に学校生活を送れるよう、本城小学校にエレベーター、スロープを整備した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
大栄地区統合小・中学校(仮称)	(4)	08	屋外教育環境	-	-	R4.12～R5.4	R5.5.11		大栄みらい学園(テニスコート)
大栄地区統合小・中学校(仮称)	(4)	08	屋外教育環境	-	-	R4.12～R5.10	R5.10.27		大栄みらい学園(多目的グラウンド)
玉造小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.12～R5.12	R5.12.21		
玉造小学校	(4)	33	太陽光発電等	-	-	R4.12～R5.11	R5.11.30		
中台小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.6～R5.7	R5.7.25		
中台小学校	(4)	33	太陽光発電等	-	-	R4.6～R5.7	R5.7.25		
本城小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R	R5.6～R6.3	R6.3.18		
遠山小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R		—	入札不調のためR7年度以降に延期	
玉造中学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R		—	入札不調のためR7年度以降に延期	