

受付番号	
------	--

工事検査調書

工事の種類	新設・改造・修繕・撤去	水栓番号	第 号
-------	-------------	------	-----

No	検査項目	検査結果	
1	管の種類	<input type="checkbox"/> 設計・精算書のとおり <input type="checkbox"/> 不適合 ()	
2	管の口径	<input type="checkbox"/> 設計・精算書のとおり <input type="checkbox"/> 不適合 ()	
3	布設延長	<input type="checkbox"/> 設計・精算書のとおり <input type="checkbox"/> 不適合 ()	
4	埋設深さ	<input type="checkbox"/> 公道部	<input type="checkbox"/> cm以上 <input type="checkbox"/> 浅層埋設 (cm)
		<input type="checkbox"/> 私道部	<input type="checkbox"/> 60cm以上 <input type="checkbox"/> 60cm未満 (cm)
		<input type="checkbox"/> 宅内部	<input type="checkbox"/> 30cm以上 <input type="checkbox"/> 30cm未満 (cm)
5	管の接合状況	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ()	
6	逆流防止装置の設置状況	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ()	
7	吐水口と越流面との間隔	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ()	
8	給水用具の取付状況	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ()	
9	管の防護処置	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ()	
10	使用材料の確認	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ()	
11	止水栓、筐の設置状況	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ()	
12	量水器の設置状況	<input type="checkbox"/> 適正 (<input type="checkbox"/> 設置方向 <input type="checkbox"/> 部屋番号 <input type="checkbox"/> 量水器番号) <input type="checkbox"/> 不適正 ()	
13	水圧検査 (0.75MPa・1分間)	<input type="checkbox"/> 漏水無し <input type="checkbox"/> 漏水有り (<input type="checkbox"/> 公道部 <input type="checkbox"/> 宅内部) <input type="checkbox"/> 常圧 MPa	
14	水質検査	<input type="checkbox"/> 残留塩素 mg/L <input type="checkbox"/> 色・濁り (<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	
15	増圧装置の圧力制御	<input type="checkbox"/> 吐出圧力 MPa <input type="checkbox"/> 自動停止圧力0.07MPa以上 <input type="checkbox"/> 自動復帰圧力0.10MPa	
16	路面復旧状況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 (<input type="checkbox"/> 仮復旧 <input type="checkbox"/> 本復旧)	
17	所見	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 指示事項改善後、確認	

(指示事項) 改善期限: 年 月 日

・

・
