

成田浄化センター建設工事請負契約の変更概要

(1) 変更理由

人件費、資材価格等の急激な高騰を受け、建設工事請負契約書の規定に基づき、請求されたインフレスライドを適用するため、また、土砂等運搬先の変更、出土した埋蔵物の処分を行う必要が生じたため、増額の変更契約を行おうとするものです。

(2) 変更契約額

当 初 契 約 額	3,883,000,000 円
変更のための増額	303,488,900 円
変 更 後 の 契 約 額	4,186,488,900 円

(3) 変更内容

① インフレスライドによる増額 257,693,700 円（税込）

	インフレスライド 適用後	備 考
全体工事費におけるインフレスライド額	3,798,237,000 円	7.6%のインフレ率
インフレスライドの受注者負担分（1%）	▲33,970,000 円	施工済の工事費を除外して積算
インフレスライドの受注者負担分を除いた全体工事費の合計	3,764,267,000 円	
消費税（10%）	376,426,700 円	
合 計	4,140,693,700 円	

※基準日：令和 6 年 4 月 1 日

令和 5 年 1 月時の単価・指数から、令和 6 年 4 月 1 日の単価・指数の上昇分で積算

※増額分の計算：

$$4,140,693,700 \text{ 円} - 3,883,000,000 \text{ 円（当初契約額）} = \underline{257,693,700 \text{ 円}}$$

② 設計変更による増額 45,795,200 円（税込）

内 容	変更設計額
土砂等運搬先の変更	28,767,000 円
出土した埋蔵物の処分費	12,865,000 円
小 計	41,632,000 円
消費税（10%）	4,163,200 円
合 計	45,795,200 円

※設計変更に係る額については、全てインフレスライド対象外